

# UIT BOUWLOGBOEK Van hr Bonardt 1949 - 1952

Troephuis, De Geuzen

4 Sept '49 Oude deuren, ramen kozijnen opmeten

5 Sept '49 Vergadering oudercommissie. O.a. besloten met de bouw een aanvang te nemen.

10 Sept '49 Aanwezig: H.H. Stigter, Dijkhuizen, Haufe, Belderok en Bonardt.

Zolder opgeruimd, aangereerd houtendraad-magazijn geborgen. Een deel van de cement baren gebracht en een merkbank gemaakt. Verkenner brachten slijpsteen en voerden de zakken vuil weg.

11 Nov '49 Aanwezig: H.H. Stigter, v. Essen, Kolthof en Bonardt.

Decouplage voor de feestavond op 12 Nov. '49 kwam gereed. Doordat enige mensen vroeg naar huis ruiden en meer aandacht voor de komende feestavond was, werd de besloten nuif sien te sijnagen.

10 Dec '49 Aanwezig: H.H. Belderok, v. Essen, Boomsma, Kuijnenhoren, terwijl later kwamen de heren Dijkhuizen en Stigter en 4 patriottische leiders. Aanvang gemaakt met het witzetten van het gebouwje, voor dit witzetten een budgetje grond verzet.

6 Jan '50 Aanwezig H.H. Stigter, kroonman, v. Essen en Bonardt voortgegaan met het maken van de raamkozijnen voor de vleugel.

11 Feb '50 Doozplaatje

Aanwezig: H.H. Boomsma, Belderok, Bonardt, raandrig Lijfs en 4 kerkeners. voortgegaan met de ontgraving van de fundatie. Waterleiding genaaf op diepte ontgraven en de bodem voor water meeter met aan yprasiit. Ruim opslag plaats Wester voorbe dijk - voortgegaan met het zoeken, sorteren, aanwezig: H.H. Stigter, Haufe, Dijkhuizen en kerkeners op tusschen van nede steen. Haufe, Dijkhuizen en kerkeners Waterleiding werd gelegd.

25 Feb '50 Doozplaatje

Aanwezig: H.H. Bonardt met slechts 1 1/2 uur 5 verkenner. Begonnen met het blikken van de in de afgeboord weck aangevoerde stenen. Ruim opslag plaats Wester voorbe dijk voortgegaan met het zoeken en op tusschen van steen. Aanwezig waren H.H. Stigter, Dijkhuizen en de verder. kroep.

13 Mei '50 Toortgegaan met stenen blikken, waar kwam de songens bitter weinig inpanden en de raandrig een sleet voorbe dijk toonde.

7 Oct '50 Aanwezig: H.H. Stigter, kroonman, Cornelese en Bonardt. Een patriottische vertice mede. te betonnen ring voor de oerput werd venter met ge bouwije y erold en gedeeltechij ingegraven.

De labrisering kwam in het Wilpen lokaal nagenoeg gereed. voortgegaan met het schoufje.